



# PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32

TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

Znak: OP-II.0003.33.2019

Tarnobrzeg, dnia 6 maja 2019 r.



~~Sz. P. Łukasz Nowak~~

~~Radny Rady Miasta Tarnobrzega~~

**dotyczy: wniosku w sprawie udostępnienia wyceny (kosztorysu) przedstawionego przez Firmę Energopol Szczecin, dotycząca zmian w projekcie budowy obwodnicy. Prośba o przedstawienie dokładnych informacji jakie działania podjęła firma Energopol, które obligują Miasto do ewentualnej zapłaty kwoty 11 mln złotych za zmiany w projekcie dotyczące budowy dwóch podziemnych przejść oraz budowy zatoczek dla Policji**

W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informuję, iż zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Tarnobrzega” realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który określa zakres prac do wykonania w ramach przetargu nieograniczonego jaki został ogłoszony przez Gminę Tarnobrzeg w dniu 10.11.2017 r.

Zgodnie z umową Nr BZP-I.272.27.2018 z dnia 11.04.2018 r. zawartą pomiędzy Gmina Tarnobrzeg, a firmą Energopol Szczecin S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotowego zadania - jednym z etapów prac nad realizacją ww. inwestycji było przekazanie przez Wykonawcę Koncepcji zagospodarowania terenu oraz rozwiązań projektowych w zakresie realizowanej inwestycji.

Zgodnie z ww. umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca przekazał Zamawiającemu Koncepcję programową dla ww. zadania, do której pismem znak: TID-III.7013.1.93.2018 z dnia 28.06.2018 r. zostały wniesione uwagi i zastrzeżenia.

Na podstawie powyższego w dniu 09.07.2018 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu skorygowana Koncepcję w zakresie ww. uwag, w której również przedstawił rozwiązania projektowe w zakresie:

- możliwości wykonania dwóch przejść podziemnych
- możliwości wykonania miejsc do kontroli policji.

23.07.2018 r. Zamawiający wydał Polecenie zmiany, w którym zobowiązał Wykonawcę do zaprojektowania 2 przejść dla pieszych i rowerzystów, jak również 2 miejsc do przeprowadzania kontroli drogowych.

24.08.2018 r. Wykonawca przesłał nową Koncepcję programową uwzględniającą Polecenie zmiany z dnia 23.07.2018 r.

Zamawiający, dnia 29.08.2018 r. zatwierdził do dalszych prac projektowych powyższą Koncepcję.

Pismem z dnia 31.08.2018 r. (data wpływu 10.09.2018 r.) Wykonawca potwierdził gotowość zrealizowania wszystkich robót budowlanych zgodnie z Poleceniem Zmiany. Z uwagi na dodatkowy zakres prac wprowadzonych Poleceniem zmiany przedstawił nowy termin zakończenia zadania, tj. 30.06.2021 r., jak również informację o wzroście kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem podania dokładnych kwot w momencie możliwości ich wyliczenia.

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy na spotkaniu w dniu 25.10.2018 r. jedynie ustną informację, o wartości prac dodatkowych wprowadzonych Poleceniem zmiany, tj. około 11 mln złotych. Wobec powyższego podczas Rady Projektu w dniu 28.11.2018 r. firma Energopol Szczecin S.A. została zobligowana przez Zamawiającego do przekazania kosztorysów dla poszczególnych obiektów określonych Poleceniem Zmiany z dnia 23.07.2018 r.

Pismem znak: EP-S.A./505-984/GZ/0065/2018 z dnia 13.12.2018 r. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu kwotę wynagrodzenia wynikającego z realizacji prac dodatkowych wprowadzonych Poleceniem Zmiany z dnia 23.07.2018 r., tj. – 11 329 650,34 zł brutto. Przedstawione koszty zostały określone przez Wykonawcę w sposób ogólny, przedstawiona wycena posiadała formę tabelarycznego zestawienia kosztów poszczególnych elementów projektowych i robót związanych z wykonaniem obiektów budowlanych.

W związku z przedstawionymi kosztami, Zamawiający podczas spotkania z Wykonawcą dot. realizacji zadania, które odbyło się 17 stycznia 2019 r. wniósł o przedstawienie szczegółowego zestawienia kosztów dla poszczególnych elementów projektowych i robót związanych z wykonaniem obiektów budowlanych; wyliczonych zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie na realizację przedmiotowego zadania.

Polecenie zmiany z dnia 23.07.2018 r. wprowadzało zakres prac dodatkowych, na który nie została przedstawiona przez Wykonawcę szczegółowa wycena, jak również nie zostały zabezpieczone środki w budżecie miasta na ich realizację. Z uwagi na wysokość przedstawionych kosztów prac oraz brak możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania Gmina Tarnobrzeg w dniu 21.01.2019 r. wydała kolejne Polecenie Zmiany w zakresie rezygnacji z prac dodatkowych realizowanych przez Wykonawcę na podstawie Polecenia Zmiany – pismo znak: TID-III.7013.1.93.2018 z dnia 23.07.2018 r.

W odpowiedzi na przedmiotowe Polecenie Zmiany w zakresie rezygnacji z prac dodatkowych firma Energopol Szczecin S.A. wystąpiła w dniu 6 marca 2019 r. z pismem znak: EP-S.A./RP/505-984/103/2019, określającym wysokość kosztów prac projektowych wykonanych na podstawie Polecenia zmiany – pismo TID-III.7013.1.93.2018 z dnia 23.07.2018 r. do czasu rezygnacji przez Zamawiającego z dodatkowego zakresu prac – Polecenie Zmiany - pismo TID-III.7013.1.93.2018 z dnia 21.01.2019 r.

Tak, jak w poprzednim przypadku koszty te zostały przedstawione ogólnie, bez przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowych wyliczeń tych kosztów, które byłyby wiążące dla Zamawiającego oraz stanowiłyby podstawę uznania dodatkowego wynagrodzenia.

Na powyższe, Zamawiający wystosował do Wykonawcy pisma w dniu 02.04.2019 r., 10.04.2019 r. dot. przedstawienia materiałów projektowych do robót dodatkowych oraz ich szczegółową wycenę.

Do dnia 23.04.2019 r. Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu szczegółowej wyceny kosztów prac projektowych wykonanych na podstawie Polecenia zmiany – pismo TID-III.7013.1.93.2018 z dnia 23.07.2018 r. do czasu rezygnacji przez Zamawiającego z dodatkowego zakresu prac – Polecenie Zmiany - pismo TID-III.7013.1.93.2018 z dnia 21.01.2019 r.

W związku z powyższym Zamawiający pismem znak: TID-III.7013.1.93.2018 z dnia 23.04.2019 r. poprosił Wykonawcę zadania o spotkanie celem przeprowadzenia rozmów w przedmiocie terminu realizacji zadania oraz wysokości kosztów prac wykonanych na podstawie Polecenia Zmiany z dnia 23.07.2018 r.

*Z poważaniem*

**z up. PREZYDENTA MIASTA**  
  
**Mirosław Pluta**  
Zastępca Prezydenta

Załącznik:

1x kserokopia pisma znak: EP-S.A./505-984/GZ/0065/2018 z dnia 13.12.2018 r.

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Do wiadomości:

1 x Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega